

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ		√		60,000	60,000	สำนักปลัด	ม.ค. 68	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)		√		150,000	106,884	สำนักปลัด	ก.ย.68	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	√			4,410	-	สำนักปลัด	ส.ค.68	ระยะเวลาดำเนินโครงการมีจำกัด
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ (ศพด.)		√		7,335	3,690	สำนักปลัด	ก.ค.68	
5	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการในเด็ก		√		15,000	15,000	สำนักปลัด	ส.ค.68	
รวม					236,745	185,574			

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	√			120,000	-	สำนักปลัด	ก.ย.68	ระยะเวลาดำเนินโครงการมีจำกัด
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		√		80,000	45,020	สำนักปลัด	พ.ค.68	
3	โครงการรณรงค์การขยะ		√		20,000	530	สำนักปลัด	ก.ย.68	
รวม					220,000	45,550			

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและหมอกควัน pm2.5		√		20,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.69	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม					20,000				

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

1.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์และต้านภัยยาเสพติด		√		200,000	196,080	สำนักปลัด	มิ.ย.68	
2	โครงการค่ายคำสอน		√		50,000	48,977.60	สำนักปลัด	เม.ย.68	
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี		√		60,000	60,000	สำนักปลัด	พ.ย. 67	
4	โครงการวันเข้าพรรษา		√		30,000	15,250	สำนักปลัด	ก.ค.68	
5	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข		√		10,000	-	สำนักปลัด	ส.ค.68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
6	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบล		√		20,000	-	สำนักปลัด	ม.ค.68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
7	โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว	√			30,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการที่สาธารณะ
รวม					400,000	320,307.60			

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

1.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		√		90,000	66,000	สำนักปลัด	ก.ย.68	
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		√		6,800,000	6,666,100	สำนักปลัด	ก.ย.68	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		√		1,700,000	1,435,200	สำนักปลัด	ก.ย.68	
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแสงอรุณ		√		30,000	30,000	สำนักปลัด	ส.ค.68	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสงอรุณ		√		80,000	69,264	สำนักปลัด	ม.ค.68	
6	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		√		410,000	410,000	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
7	เงินสำรองจ่าย	√			150,000	-	สำนักปลัด	ก.ย.68	สถานการณ์หรือปัจจัยภายนอก
8	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		√		130,000	126,502	สำนักปลัด	ก.ย.68	
9	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		√		6,000	2,805	สำนักปลัด	ก.พ.68	
รวม					9,396,000	8,805,871			

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แสงอรุณ			✓	2,350,000	-	กองช่าง	มี.ค.68	ก่อนนี้ผูกพัน
2	โครงการก่อสร้างฐานตั้งถังเก็บน้ำ อบต.แสงอรุณ			✓	40,000	-	กองช่าง	ธ.ค.67	ก่อนนี้ผูกพัน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม - หุ้งแฝก			✓	500,000		กองช่าง	มิ.ย.68	ก่อนนี้ผูกพัน
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาพัฒนา			✓	500,000	-	กองช่าง	เม.ย.68	ก่อนนี้ผูกพัน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไรโน - หนองไม้ดำ			✓	500,000	-	กองช่าง	พ.ค.68	ก่อนนี้ผูกพัน
6	โครงการปรับปรุงท่อประปา ซอยแสงสุข		✓		80,000	59,800	กองช่าง	ส.ค.68	
7	โครงการปรับปรุงท่อประปา สายไร่แขก - ประปาหมู่ 6		✓		65,000	52,100	กองช่าง	ส.ค.68	
8	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำถนน สายเพชรเกษม - ไรโน			✓	304,000	-	กองช่าง	ก.พ.68	ก่อนนี้ผูกพัน
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล แสงอรุณ			✓	300,000	-	กองช่าง	พ.ค.68	ก่อนนี้ผูกพัน
10	โครงการปรับปรุงท่อส่งระบบประปาหมู่บ้าน (บ้าน น้ำโล) หมู่ 6			✓	50,000	-	กองช่าง	ส.ค.68	ก่อนนี้ผูกพัน
11	โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.แสงอรุณ			✓	100,000	-	กองช่าง	ม.ค.68	ก่อนนี้ผูกพัน
12	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณแนวถนน สายไรโน - หินหลัก	✓			307,600	-	กองช่าง	ก.พ.69	ระยะเวลาดำเนิน โครงการมีจำกัด
13	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยุบห้วย หมู่ที่ 3	✓			307,600	-	กองช่าง	ก.พ.69	ระยะเวลาดำเนิน โครงการมีจำกัด
14	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสระประปาหลัง อบต.แสง อรุณ หมู่ที่ 4	✓			307,600	-	กองช่าง	ก.พ.69	ระยะเวลาดำเนิน โครงการมีจำกัด
15	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณแนวถนน สายเพชร เกษม - ต้นกระโดน	✓			307,600	-	กองช่าง	ก.พ.69	ระยะเวลาดำเนิน โครงการมีจำกัด

16	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงถนนเพชรเกษม - หินเทิน	✓			346,400		กองช่าง	ก.พ.69	ระยะเวลาดำเนินโครงการมีจำกัด
17	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงถนนเพชรเกษม - ต้นกระโดน	✓			346,400		กองช่าง	ก.พ.69	ระยะเวลาดำเนินโครงการมีจำกัด
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเพชรเกษม - หินเทิน	✓			319,000		กองช่าง	พ.ค.68	ระยะเวลาดำเนินโครงการมีจำกัด
19	โครงการขุดลอกฝายหนองซอนเลื่อย หมู่ที่ 1	✓			140,600		กองช่าง	ก.ย.68	ระยะเวลาดำเนินโครงการมีจำกัด
รวม					7,171,800	111,900			

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	✓			100,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.68	มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและงบประมาณไม่เพียงพอ
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร		✓		10,000	6,815	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน		✓		20,000	14,140	สำนักปลัด	มิ.ย.68	
4	โครงการบริการประชาชน แบบ One Stop Service	✓			65,000	-	สำนักปลัด	ก.ย.68	ไม่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์/สถานที่
5	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำตำบลแสงอรุณ		✓		200,000	200,000	สำนักปลัด	มี.ค.68	
6	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.		✓		20,000	20,000	สำนักปลัด	ก.ย.68	
รวม					415,000	240,955			

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		√		20,000	-	สำนักปลัด	เม.ย.68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
2	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		√		20,000	7,625	สำนักปลัด	เม.ย.68	
รวม					40,000	7,625			

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะเหลือศูนย์		√		20,000	13,330	สำนักปลัด	ก.ย.68	
2	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน		√		20,000	20,000	สำนักปลัด	พ.ค.68	
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	√			30,000	-	สำนักปลัด	มี.ค.68	ประชาชนไม่มีความประสงค์ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		√		30,000	21,800	สำนักปลัด	ก.ย.68	
5	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร		√		30,000	-	สำนักปลัด	ก.ย.68	ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
รวม					130,000	55,130			

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		√		50,000	10,100	สำนักปลัด	ส.ค.68	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		√		20,000	-	สำนักปลัด	ส.ค.68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม					70,000	10,100			

บัญชีโครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.		√		793,800	830,250	สำนักปลัด	ก.ย.68	โอนเพิ่ม 37,800
รวม					793,800	830,250			

บัญชีโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปท.0023.3/ว4068 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

3.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปจริง			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พัฒนาซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านไร่โน	✓			3,059,000	-	กองช่าง	เม.ย.68	ระยะเวลาดำเนิน โครงการมีจำกัด
รวม					3,059,000	-			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปจริง			
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		√		20,000	20,000	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
2	เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง	√			105,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.68	มีกิจกรรมอื่นที่ จำเป็นต้องดำเนินการก่อน
3	เครื่องตบดิน			√	20,900	-	กองช่าง	มี.ค.68	ก่อนนี้ผู้куп
4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 12,000 btu		√		19,500	19,500	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 18,000 btu		√		55,800	55,800	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
6	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร		√		22,000	22,000	สำนักปลัด	มี.ค.68	
7	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		√		14,400	14,400	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
8	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์		√		15,500	15,500	สำนักปลัด	มี.ค.68	
9	จัดซื้อโต๊ะประชุม		√		15,000	15,000	สำนักปลัด	มี.ค.68	
10	ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างอาคารสำนักงาน		√		15,000	9,300	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
รวม					303,100	171,500			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

ประเภทวัสดุ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผน			งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปจริง			
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน		√		20,000	20,000	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
2	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		√		321,200	318,776.50	ศพด.	ก.ย.68	
3	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	√			100,000	-	สำนักปลัด	ส.ค.68	สถานการณ์หรือปัจจัย ภายนอก
4	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		√		19,500	19,500	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
5	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		√		55,800	55,800	สำนักปลัด	ธ.ค.67	
6	จัดซื้อวัสดุอื่น		√		22,000	22,000	สำนักปลัด	มี.ค.68	
7	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	√			40,000	-	สำนักปลัด	พ.ค.68	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ เพียงพอต่อการจัดซื้อ
8	จัดซื้อวัสดุจรรยา	√			20,000	-	สำนักปลัด	มิ.ค.68	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ เพียงพอต่อการจัดซื้อ
9	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		√		15,000	15,000	สำนักปลัด	มี.ค.68	
10	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	√			33,600	-	ศพด.	พ.ค.68	สถานการณ์หรือปัจจัย ภายนอก
11	จัดซื้อวัสดุกีฬา		√		15,000	14,920	สำนักปลัด	ม.ค.68	
12	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		√		100,000	99,997	กองช่าง	ส.ค.68	
13	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		√		100,000	33,000	กองช่าง	ส.ค.68	
14	จัดซื้อวัสดุเกษตร	√			15,000	-	สำนักปลัด	ส.ค.68	สถานการณ์หรือปัจจัย ภายนอก
รวม					877,100	598,993.50			